

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(SET/24 - SET/25)

DATA DE ATUALIZAÇÃO:

10/09/2025

Anua

.....

mar/21

[illegible]

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(SET/24 - SET/25)

RODOVIA:	MT-100
CONCESSIONÁRIA	VIA BRASIL MT-100

MT-100
VIA BRASIL MT-100

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 10/09/2025

10/09/2025

Annual

ANO 7

[illegible]

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(SET/24 - SET/25)

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07 (SET/24 - SET/25)																														
RODOVIA:		MT-100																												
CONCESSIONÁRIA		VIA BRASIL MT-100																												
DATA DE ATUALIZAÇÃO:		10/09/2025																												
		Anual		ANO 7																										
Item	Descrição	Progresso anual acumulado até 10-09-2025		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 0,00 ao km 12,40 (CONTORNO)																													
6.1	-	Acumulado <u>Realizado</u>																												
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 0,00 ao km 7,50 e km 0 a 0,50 (CONTORNO)																													
7.1	-	Acumulado <u>Realizado</u>																												

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.

 Porcentagem da programação anual realizada da obra.