

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
 CONCESSIONÁRIA: VIA BRASIL MT-100
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/06/2026

Item	Descrição	Progresso anual acumulado até 12-06-2026	ANO 8 e ANO 9																														
			set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez/26
			1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin		
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0,00 ao km 25,10 (MT-100)																																
1.1	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u> 56%																															
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 25,10 ao km 29,90 (MT-100)																																
2.1	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - Implantação de marginal km 25,58	Acumulado <u>Realizado</u> 0%																															
2.2	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - Implantação de marginal km 28,44 (passeio)	Acumulado <u>Realizado</u> 22%																															
2.3	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u> 56%																															

