

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA:	MT-100
CONCESSIONÁRIA	VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	11/09/2026

		Anual		ANO 8 e ANO 9																														
Item	Descrição	Progresso anual acumulado até 11-09-2026		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0,00 ao km 25,10 (MT-100)																																	
1.1	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u>	75%																															
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 25,10 ao km 29,90 (MT-100)																																	
2.1	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - Implantação de marginal km 25,58	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																															
2.2	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - Implantação de marginal km 28,44 (passeio)	Acumulado <u>Realizado</u>	100%																															
2.3	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u>	75%																															

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA:	MT-100
CONCESSIONÁRIA	VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	11/09/2026

		Anual		ANO 8 e ANO 9																															
Item	Descrição	Progresso anual acumulado até 11-09-2026		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez/26	
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 29,90 ao km 87,60 (MT-100)			1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
3.1	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u>	75%																																
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 87,60 ao km 88,40 (MT-100)																																		
4.1	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u>	75%																																
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 88,40 ao km 91,50 (MT-100)																																		
5.1	Atividades de conservação	Acumulado <u>Realizado</u>	75%																																

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)																											
RODOVIA:		MT-100																									
CONCESSIONÁRIA		VIA BRASIL MT-100																									
DATA DE ATUALIZAÇÃO:		11/09/2026																									
Item	Descrição	Anual		ANO 8 e ANO 9																							
		Progresso anual acumulado até 11-09-2026		set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26								
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 0,00 ao km 12,40 (CONTORNO)																										
6.1	-	Acumulado	Realizado																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 0,00 ao km 7,50 e km 0 a 0,50 (CONTORNO)																										
7.1	-	Acumulado	Realizado																								

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.

Porcentagem da programação anual realizada da obra.