CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/01/2026

Item	Descrição	Anual — Progresso anual acumulado até 09-01-2026		ANO 8 e ANO 9 — set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez/
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0,00 ao km 25,10 (MT-100)**																															
1.1	Atividades de conservação	Acumulado **Realizado**	25%																													
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 25,10 ao km 29,90 (MT-100)**																															
2.1	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - Implantação de marginal km 25,58	Acumulado **Realizado**	0%																													
2.2	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO - Implantação de marginal km 28,44 (passeio)	Acumulado **Realizado**	22%																													
2.3	Atividades de conservação	Acumulado **Realizado**	25%																													

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/01/2026

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 09-01-2026		ANO 8 e ANO 9 set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 29,90 ao km 87,60 (MT-100)**																															
3.1	Atividades de conservação	Acumulado **Realizado**	25%																													
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 87,60 ao km 88,40 (MT-100)**																															
4.1	Atividades de conservação	Acumulado **Realizado**	25%																													
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 88,40 ao km 91,50 (MT-100)**																															
5.1	Atividades de conservação	Acumulado **Realizado**	25%																													

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Início do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/01/2026

Item	Descrição	Anual: Progresso anual acumulado até 09-01-2026		ANO 8 e ANO 9																																			
				set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26		nov/26		dez	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin							
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 0,00 ao km 12,40 (CONTORNO)**																																						
6.1	-	Acumulado **Realizado**																																					
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 0,00 ao km 7,50 e km 0 a 0,50 (CONTORNO)**																																						
7.1	-	Acumulado **Realizado**																																					

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.